

Projektfortschreibung

Projekt-Nr. 1119

Pos.	Gewerk	Angebot	Ausführungstermin	Beauftragt	Rechnung	Datum	Bemerkungen
		Euro / brutto		Euro / brutto	Euro / brutto		
1.0	Dachdeckerarbeiten	5.422,39	erledigt	5.422,39	4.784,19	07.08.2019	
2.0	Elektroinstallation	3.495,25		3.495,25			Nachtrag WC-Anlage
3.0	Metallbau	9.833,96	KW 51	9.833,96			Sockel Wegbeleuchtung
4.0	Fliesenarbeiten	4.878,05	erledigt	4.878,05	4.878,05	19.08.2019	nur Lieferung
5.0	Sanitärarbeiten	3.347,35	KW 50	3.347,35			Mustervorlage erforderlich
6.0	Wasserleitung	3.363,06	KW 48	3.363,06			
7.0	Kanal	18.032,96	erledigt		18.032,96		vorhanden
8.0	Stadwerke	?					zusätzl. Kontrollschacht
9.0	Stellplatz						Strom
10.0	Verkehrssicherung	481,95	erledigt	481,95	481,95		Markierung und Schilder
11.0	Schädlingsbekämpfung	4.046,00					Baumpflege
12.0	Feuerlöscher	1.190,00		1.190,00			Baumsicherungsarbeiten
		369,14		369,14			2 Feuerlöscher
		2.896,41		2.896,41	2.896,41	21.10.2019	Nachtrag WC-Anlage
13.0	Architekt	8.571,49		8.571,49	4.176,00	21.10.2019	Abschließung
					4.266,03	23.08.2019	Abschließung
	Gesamtsumme	65.928,01		61.882,01	21.482,63		