

Kostenfortschreibung Ausbau Wimmersbacher Weg Stand: Juli 2017

Anlage 3

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung	Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11
1		Ausbau Wimmersbacher Weg								
2										
3		Straßenbau								
4		Baukosten	I 54100005060	150.000 €	176.000 €					
5										
6		Zwischensumme		150.000 €	176.000 €					
7		Baunebenkosten	I 54100005060	15.000 €	25.000 €					
8		Baugrunderkundung	I 54100005060	3.000 €	3.000 €					
9		Beweissicherungsgutachten	I 54100005060	2.000 €	2.000 €					
10		Zwischensumme		170.000 €	206.000 €					
11		Unvorhergesehenes	I 54100005060	17.000 €	21.000 €					
12		Summe Straßenbau		187.000 €	227.000 €					
13										
14		Kanalisation								
15		TV-Inspektion	53805005/4212000	4.500 €	4.600 €				4.600,00 €	
16		Baukosten Hauptkanal	I53801002460	10.000 €	0 €					
17		Baukosten Hausanschlüsse	53805007/42910000	17.500 €	0 €					
18		Zwischensumme		32.000 €	4.600 €					
19		Baunebenkosten			0 €					
20		Zwischensumme		32.000 €	4.600 €					
21		Unvorhergesehenes			0 €					
22		Summe Kanalisation		32.000 €	4.600 €					
23										
24		Summe Baumaßnahme		219.000 €	231.600 €					

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch Ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.