

Quartalsbericht zum 30.06.2025

Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitions- auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeit- lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025 EUR	Stand z.B. Fertigstellung, Vergabe, etc.
1	I53800000199	Erwerb bewegl. Vermögen	6.400	0	6.400		
2	I53800000299	Zuschüsse RÜB-E7 Güterbahnhofstr.	0	0	0		Der Förderantrag wurde zum 01.10.2024 eingereicht. Derzeit liegt noch keine Entscheidung des RP in KA vor.
3	I53800000299	RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße	500.000	-400.000	100.000		Die Umsetzung der Maßnahme hängt von den möglichen Fördermitteln ab. Für Das Jahr 2026 wird erneut ein Förderantrag gestellt.
4	I53800000399	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0		
5	I53800000399	Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser	350.000	0	350.000	260.810	Die Maßnahme ist derzeit in der Umsetzung.
6	I53800000499	Hydraul. Erneuerung Kanalisation	10.000	0	10.000	3.285	Planungsleistungen wurden beauftragt und dauern noch an
7	I53800000599	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	900.000	-300.000	600.000	13.622	Der Auftrag wurde vergeben. Baubeginn ist für Ende September 2025 vorgesehen. Es werden im Jahr 2025 nicht alle Mittel kassenwirksam.
8	I53800000699	Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6	100.000	0	100.000		Planungsleistungen wurden beauftragt und dauern noch an. Die Vorstellung der Entwurfsplanung ist im November 2025 vorgesehen.
9	I53800000799	Kläranlage Betriebsvorrichtung	500.000	-400.000	100.000		Die Planungen sind noch nicht gänzlich abgeschlossen.
10	I53800000899	Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle	0	0	0		
11	I53800000999	Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße	0	0	0		
12	I53800001099	Sanierung Güterbahnhofstr.	10.000	0	10.000		Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.
13	I53800001199	Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau	15.000	0	15.000	7.390	Kosten für die Entwurfsplanung.
14	I53800001299	Kanal Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr.	0	0	0		
15	I53800001399	Kanal Stichweg Neuer Weg	70.000	-50.000	20.000		Die Beschlussfassung zur Freigabe der Entwurfsplanung soll dem GR noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant.
16	I53800001499	Hydraul. Ern. Kanal Friedr. Landstr.	0	0	0		
17	I53800001599	Kanal Baugebiet Ringacker	0	0	0		
18	I53800001699	Kanal Ausbau Gäßel	100.000	0	100.000	5.369	Die Beschlussfassung im GR ist erfolgt. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgt voraussichtlich im Oktober 2025.
19	I53800001799	Kanal Ausbau Baumannstr. Friedrichsdorf	50.000	-50.000	0		Das Projekt wurde zunächst geschoben. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist aufgrund der Haushaltsslage derzeit nicht möglich.

Einnahmen Plan	0 €
Ausgaben Plan	2.611.400 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	0 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	1.411.400 €