

Quartalsbericht zum 30.06.2025

Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitions- auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeit- lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025 EUR	Stand z.B. Fertigstellung, Vergabe, etc.
1	I11200000051	Beschaffung bewegl.Verm. EDV	0	16.400	16.400	16.398	
2	I11230000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0	0	0	0	
3	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	420.000	-180.000	240.000	238.845	Abrechnung des Ausgleichsstocks erfolgt Ende des Jahres 2025. Zuschuss wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 kassenwirksam.
4	I11240000160	Dorfgemeinschaftshaus Brombach	0	16.200	16.200	131.942	Die Einbauküche wurde am 23.07.2025 eingebaut. Die Hochbaumaßnahme ist damit abgeschlossen. Die Tische und Stühle werden voraussichtlich in der KW 39 geliefert.
5	I11240000210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	190.000	-53.900	136.100	0	Die Abrechnung des Zuschusses für das Außengelände wird erst Anfang des Jahres 2026 erfolgen können. Der Zuschuss wird daher erst im Jahr 2026 kassenwirksam.
6	I11240000260	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach	580.000	0	580.000	294.858	Die Hochbaumaßnahme ist abgeschlossen. Die Gestaltung des Außengeländes erfolgt im Herbst 2025.
7	I11240000260	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	0	2.321	
8	I11240000351	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	0	8.253	
9	I11250000015	Spende Bürgerbus	0	0	0	44.538	
10	I11250000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	9.000	0	9.000	0	
11	I11250000051	Fahrzeuge	0	0	0	44.538	
12	I11250000351	Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	90.000	0	90.000	0	Der neue Radlader soll im Herbst geliefert werden. Aktuell erfolgt die Ausschreibung.
13	I11330000030	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0	3.600	3.600	1.372	
14	I11330000130	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	
15	I11330000050	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	12.210	
16	I11330000250	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	378	
17	I12600000151	FFW-Ausrüstungsgegenstände	28.050	0	28.050	5.326	
18	I12600000310	FFW-Zuschüsse Fahrzeuge	0	0	0	0	
19	I12600000351	FFW-Feuerwehrfahrzeuge	86.350	-86.350	0	0	Die Anschaffung eines neuen Komandowagens wurde beschlossen. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Februar/März 2026.
20	I12800000051	Einsatzmaterial Unwetterereignisse	23.350	0	23.350	3.618	
21	I21101000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.300	-9.600	63.700	0	Die Endabrechnung des Digitalpaketes ist erfolgt. Aufgrund von Minderausgaben hat sich auch der Zuschuss verringert.
22	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	10.000	0	10.000	0	
23	I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.	130.000	-80.000	50.000	0	Die Maßnahmen des Brandschutzes werden voraussichtlich erst Ende des Jahres 2025 umgesetzt. Vermutlich werden nicht alle Ausgaben kassenwirksam, sodass ein Teil erst im Jahr 2026 zur Zahlung fällig wird.
24	I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	529.000	-529.000	0	0	Die Endabrechnung des Digitalpaketes i. H. v. 54.300 € ist erfolgt. Ob der Zuschuss für die Außenfassade im Jahr 2025 abgerechnet werden kann ist, aufgrund der Verzögerungen beim Bau, noch offen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Zuschuss erst im Jahr 2026 kassenwirksam werden wird.
25	I21102000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4.000	0	4.000	0	
26	I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahme	500.000	0	500.000	239.310	Die Baumaßnahmen an der Außenfassade verzögern sich. Diese werden voraussichtlich nach den Sommerferien fertig sein.
27	I21103000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	84.600	0	84.600	0	Die Endabrechnung des Digitalpaketes ist erfolgt.
28	I21103000051	Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V.	18.000	0	18.000	10.103	
29	I21103000060	Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	
30	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	179.000	0	179.000	0	Die Endabrechnung des Digitalpaketes ist erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitions- auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeit- lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025 EUR	Stand z.B. Fertigstellung, Vergabe, etc.
31	I21104000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule	168.000	-140.000	28.000	5.913	Da der Chemiesaal nicht im Jahr 2025 umgesetzt wird, kann auch keine Anschaffung der Ausstattung erfolgen.
32	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	170.000	-170.000	0	0	Die Umbauarbeiten des Chemiesaals sind zurück gestellt. Die Maßnahme wird derzeit ausgeschrieben. Die Vergabe ist für Herbst 2025 geplant. Nach Anfrage im Januar 2025 konnte die Firma die notwendigen Arbeiten nicht in den Sommerferien ausführen. Die Umsetzung soll daher im Sommer 2026 stattfinden.
33	I21105000010	Zuweisungen & Zuschüsse allg. HSG	2.665.000	0	2.665.000	2.389.000	Die Endabrechnung des Digitalpaktes steht noch aus.
34	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	0	0	0	0	
35	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	300.000	0	300.000	82.401	Die Fertigstellung der Maßnahme ist für nach den Sommerferien 2025 geplant.
36	I21200000010	Zuschüsse vom Land SBBZ	19.800	0	19.800		Die Endabrechnung des Digitalpaktes ist erfolgt.
37	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	27.000	0	27.000	0	
38	I21200000060	Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ	0	0	0	0	
39	I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum	150.000	-150.000	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
40	I36502000051	Investitionszuschüsse	0		0	2.043	
41	I36504000070	Investitionszuschüsse	0		0	9.147	
42	I36505000010	Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen	336.000	-336.000	0	0	Die Abrechnung der Mittel aus dem Ausgleichsstock sollen Ende des Jahres 2025 erfolgen. Der Zuschuss wird jedoch erst im Jahr 2026 kassenwirksam.
43	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	0	0	0	353.971	Die Abrechnung der Maßnahme ist für Ende des Jahres 2025 vorgesehen.
44	I36505000151	Erstausstattung Kita Güterbahnhofstr.	240.000	0	0	88.294	Es sollen noch Sonnensegel/Schirme angeschafft werden. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025.
45	I42411000025	Versicherungsleistungen	300.000	0	0	0	
46	I42411000051	Sporthalle Dr. Weiß-Schule - bewegl. Vermögen	0	0	0	0	
	I42411000060	Hallenboden Dr.-Weiß-Sporthalle	400.000		400.000	3.320	Der Hallenboden wird Ende der Sommerferien fertiggestellt. Die restlichen Arbeiten erfolgen bis Ende des Jahres 2025.
47	I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme	260.000	-210.000	50.000	0	Es werden im Jahr 2025 nur Planungskosten anfallen. Das Konzept zur Sanierung wird derzeit erstellt. Die Umsetzung soll dann voraussichtlich im Jahr 2026 erfolgen.
48	I42415000010	Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	Nachrichtlich: Beantragter Zuschuss über LEADER i. H. v. voraussichtlich ca. 223.700 €. Der Bescheid steht jedoch noch aus.
50	I42415000015	Spenden Skateanlage	12.000	0	12.000	0	Spenden die bereits bei der Stadt Eberbach eingegangen sind.
51	I42415000051	Umbau Sportgelände in der Au	30.000	-30.000	0	0	In der Klausurtagung wurde das Projekt zunächst in die Folgejahre verschoben.
52	I42416000060	Öffentl. Spiel - und Bolzplätze	250.000	193.700	443.700	0	Die Baugenehmigung liegt vor und der Förderantrag ist gestellt. Der Bescheid steht jedoch noch aus.
53	I54100005860	von Göler Weg Ausbau / Scheuerberg	50.000	-50.000	0	0	Die Maßnahme ist abhängig von der Umsetzung der Maßnahme in der Scheuerbergstraße. Diese wurde in das Jahr 2026 verschoben, sodass Planungskosten voraussichtlich erst im Jahr 2027 anfallen werden.
54	I54100006910	Zuschüsse Baumannstr.	195.000	-195.000	0		Das Projekt wurde zunächst auf die Folgejahre geschoben.
55	I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf	200.000	-200.000	0		Das Projekt wurde zunächst geschoben. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist aufgrund der aktuellen Haushaltsslage derzeit nicht möglich.
56	I54100007060	Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau	10.000	0	10.000	12.157	Kosten für die Entwurfsplanung.
57	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	200.000	0	200.000	0	Der Verwendungs nachweis für den 2. Bauabschnitt wurde zur Abrechnung vorgelegt.
58	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	210.000	0	210.000	104.235	
59	I54100007360	Sanierung Güterbahnhofstr.	10.000	0	10.000		Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.
60	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	305.000	-255.000	50.000	0	Die Beschlussfassung zur Freigabe der Entwurfsplanung soll dem GR noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant.
61	I54100007810	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitions- auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeit- lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025 EUR	Stand z.B. Fertigstellung, Vergabe, etc.
62	I54100007960	Erschließung Baugebiet Ringacker Pleut.	15.000	0	15.000	0	Es wurden Planungskosten eingestellt. Die weiterführenden Planungen sind abhängig vom in Kraft treten des Bebauungsplanes.
63	I54100008060	Abfangung Straßenkörper Waldstraße	250.000	0	250.000	0	Die Freigabe der Entwurfsplanung im Gemeinderat ist für den Oktober 2025 geplant. Ausschreibung und Vergabe ist in diesem Jahr noch vorgesehen.
64	I54100008260	Ausbau Gässel	250.000	0	250.000	0	Die Beschlussfassung im GR ist erfolgt. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgt voraussichtlich im Oktober 2025.
65	I54101000360	Erneuerung Brücke H6 Holderbach	300.000	-250.000	50.000	0	Die Entwurfsplanung soll in der Novembersitzungsrounde vorgestellt und freigegeben werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2026 geplant.
66	I54101000410	Zuschüsse Land für Brückenbau	0	0	0	0	
67	I54101000660	Sanierung Brücke B3 Karstalweg	40.000	0	40.000	0	Es handelt sich um Planungskosten. Es ergaben sich Verzögerungen aufgrund der notwendigen Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA).
68	I54101000860	Sanierung Brücke Odenwaldstr.	30.000	0	30.000	0	Es handelt sich um Planungskosten. Es ergaben sich Verzögerungen aufgrund der notwendigen Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA).
69	I54500000051	Schneeschild Winterdienst	0	13.300	13.300	13.300	
70	I54900000160	Sanierung öffentliche Toilette Zwingerstr.	10.000	0	10.000	8.532	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
71	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	10.000	0	10.000	4.332	
72	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	9.000	0	9.000	0	
73	I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe	150.000	0	150.000	91.660	Maßnahme wird derzeit umgesetzt, es sollen noch Wege etc. saniert werden.
74	I55500000130	Zuschuss Ohrbergturm	0	28.300	28.300	28.300	Der Förderbescheid wurde abgerechnet.
75	I55500000053	Forst Erwerb Aufwuchs (Wald)	0	0	0	1.133	
76	I55500000260	Sanierung Ohrsbergturm	0	0	0	271	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
77	I55500000560	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	
78	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	50.000	100.000	150.000	0	Die Beschlussvorlage für die Beleuchtung liegt dem GR vor. Für die Erneuerung der Bühnentechnik werden weitere 100.000 € benötigt.
79	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	150.000	0	150.000	27.549	Die Erstellung der Entwurfsplanung wurde vom Gemeinderat beschlossen. Mit einer Fertigstellung ist nicht vor Dezember 2025 zu rechnen.
80	I57302000031	Veräußerung bew.Verm. Oberh.Wertgrenze	0	74.024	74.024	74.024	Verkauf der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Eberbach.
81	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE	2.678.000	0	2.678.000	238.197	

Einnahmen Plan	5.203.700 €
Ausgaben Plan	8.200.750 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	3.706.124 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	6.679.000 €