

Quartalsbericht zum 30.06.2026

Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026 EUR	Zwischenzeit-lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
1	I53800000199	Erwerb bewegl. Vermögen	6.400	19.000	38.626	38.626	Es wurden verschiedene Anschaffungen getätigt. Darunter z.B. ein neuer Gabelstapler.
2	I53800000299	Zuschüsse RÜB-E7 Güterbahnhofstr.	0	0	0	0	Für das Jahr 2026 wurde erneut ein Förderantrag gestellt. Aktuell wartet die Stadt Eberbach noch auf die Rückmeldung der Förderstelle.
3	I53800000299	RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße	30.000	0	30.000	0	Die Umsetzung der Maßnahme hängt von den möglichen Fördermitteln ab. Der Antrag 2025 wurde abgelehnt. Für das Jahr 2026 wurde erneut ein Förderantrag gestellt. Aktuell wartet die Stadt Eberbach noch auf die Rückmeldung der Förderstelle.
4	I53800000399	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	Kein Zuschuss vorgesehen.
5	I53800000399	Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser	750.000	0	750.000	90.826	Die Maßnahme ist derzeit in der Umsetzung.
6	I53800000599	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	300.000	0	300.000	80.275	Die Maßnahme läuft und soll bis zum 3. Quartal 2026 fertig gestellt werden.
7	I53800000699	Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6	100.000	-25.000	75.000	40.133	Die Maßnahme wurde auf Wunsch des Gemeinderats auf das letztes Quartal 2027 und folgend verschoben.
8	I53800000799	Kläranlage Betriebsvorrichtung	430.000	-19.000	411.000	16.467	Die Vorentwurfsplanung zum BHKW und der Photovoltaik wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Die Entwurfsplanung Fällmittelstation soll im Juli dem Gemeinderat vorgestellt werden.
9	I53800001099	Sanierung Güterbahnhofstr.	10.000	0	10.000	0	Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.
10	I53800001399	Kanal Stichweg Neuer Weg	100.000	0	100.000	0	Die Planung ist aufgrund der Gründungssituation erschwert und dauert derzeit noch an. Die Beschlussfassung zur Freigabe der Entwurfsplanung soll dem Gemeinderat noch im Jahr 2026 vorgelegt werden.
11	I53800001699	Kanal Ausbau Gässel	220.000	0	220.000	8.866	Die Baumaßnahme läuft. Im 1. Bauabschnitt wurden die Ver-, und Entsorgungsarbeiten abgeschlossen. Der Abschluss ist bis zum 2. Quartal 2027 vorgesehen.
12	I53800001799	Kanal Ausbau Baumannstr. Friedrichsdorf	30.000	0	30.000	0	Die Planungen für die Herstellung der Baumannstraße werden derzeit durch ein Ingenieurbüro finalisiert.
13	I53800001899	Kanalisation Hebewerk 1	150.000	0	150.000	27.450	Der Auftrag wurde vergeben. Die Erneuerung der Wasserhebeschnecke ist für das 4. Quartal vorgesehen.
14	I53800002099	Neubau Regenüberlauf RÜ-E-H III Eberbach	0	25.000	25.000	20.854	Die Planungen für den Neubau sind schneller vorangegangen wie vorgesehen. Es wurden die Planungsleistungen abgerechnet.

Einnahmen Plan	0 €
Ausgaben Plan	2.126.400

Einnahmen gem. Hochrechnung	0 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	2.139.626 €