

**Kostenfortschreibung Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" 6. BA Erschließung Neubau KITA  
Verkehrsanlagen / Abwasseranlagen  
Stand: Oktober 2019**

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenberechnung Variante 1 Umfahrung	Kostenschätzung Variante 2 Stichweg	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>										
2		Straßenbau									
3		- Straßenbau mit Stützwand Arztpraxis (nur V1)	I54100004460	815.140 €	551.745 €						
4		- Straßenbeleuchtung	I54100004460	45.503 €	35.239 €						
5											
6		Ingenieurbauwerke									
7		- Stützwand KITA	I54100004460	128.892 €	-						
8		- Stützwand / Unterfangung SWE Gebäude	I54100004460	173.900 €	-						
9											
<b>10</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>1.163.435 €</b>	<b>586.984 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>		
11		Baunebenkosten									
12		- Straßenbau	I54100004460	126.282 €	93.870 €						
13		- Ingenieurbauwerke	I54100004460	46.741 €	-						
14											
<b>15</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>1.336.458 €</b>	<b>680.854 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>		
16		Unvorhergesehenes									
17		- Straßenbau	I54100004460	98.692 €	68.085 €						
18		- Ingenieurbauwerke	I54100004460	34.953 €	-						
19											
<b>20</b>		<b>Summe Verkehrsanlagen</b>		<b>1.470.103 €</b>	<b>748.939 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>		

21

22	<b>Abwasseranlagen</b>										
23	Mischwasserkanal	I53801002860	246.843 €	179.479 €							
24	private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	15.190 €	15.190 €							
25	Kampfmitteluntersuchung psch. ca. 4% BK	I53801002860	56.400 €	30.640 €							Erfahrungswert geschätzt
26											
27	<b>Zwischensumme</b>		<b>318.434 €</b>	<b>225.309 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>			
28	Baunebenkosten										
29	- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801002860	44.357 €	26.319 €							
30	- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	2.279 €	2.279 €							
31											
32	<b>Zwischensumme</b>		<b>365.069 €</b>	<b>253.907 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>			
33	Unvorhergesehenes										
34	- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801002860	29.120 €	20.580 €							
35	- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	1.747 €	1.747 €							
36											
37	<b>Zwischensumme</b>		<b>395.936 €</b>	<b>276.234 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>			
38	abzgl. private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	-19.216 €	-19.216 €							
39	<b>Summe Abwasseranlagen</b>		<b>376.720 €</b>	<b>257.018 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>			
40											
41	<b>Summe Verkehrs- und Abwasseranlagen</b>		<b>1.846.823 €</b>	<b>1.005.957 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>			

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.