

Kostenfortschreibung Erneuerung Pumpwerke Rockenau und Lindach Stand: November 2016, Vergabe

Zeilen-Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Pumpwerke								
2										
3		Pumpwerk Rockenau								
4		Baukosten	53800000260		278.500 €					
5		- Los 1, Techn. Ausrüstung	53800000260			209.519 €				
6		- Los 2, Erdbauarbeiten Ing.- Bau	53800000260			66.105 €				
7		Zwischensumme			278.500 €	275.625 €				
8		Baunebenkosten	53800000260		69.625 €	69.000 €				
9		Baugrunderkundung	53800000260		1.100 €	1.100 €				
10		Zwischensumme			349.225 €	345.725 €				
11		Unvorhergesehenes	53800000260		34.923 €	35.000 €				
12		Summe Pumpwerk Rockenau			384.148 €	380.725 €				
13										
14		Pumpwerk Lindach								
15		Baukosten	53800000260		254.000 €					
16		- Los 1, Techn. Ausrüstung	53800000260			176.311 €				
17		- Los 2, Erdbauarbeiten Ing.- Bau	53800000260			77.233 €				
18		Zwischensumme			254.000 €	253.544 €				
19		Baunebenkosten	53800000260		63.500 €	64.000 €				
20		Baugrunderkundung	53800000260		1.500 €	1.500 €				
21		Zwischensumme			319.000 €	319.044 €				
22		Unvorhergesehenes	53800000260		31.900 €	32.000 €				
23		Summe Pumpwerk Lindach			350.900 €	351.044 €				
24										
25		Summe Pumpwerke Rockenau und Lindach			735.048 €	731.768 €				

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch Ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.