

**Kostenfortschreibung Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" 6. BA Erschließung Neubau KITA
Verkehrsanlagen / Abwasseranlagen
Stand: Juni 2020**

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung Variante 2 Stichweg	Kostenberechnung Variante 2 Stichweg	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung	Anmerkungen		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Verkehrsanlagen											
2		Straßenbau										
3		- Straßenbau mit Stützwand Arztpraxis (nur V1)	I54100004460	551.745 €	578.698 €	535.849 €			535.849 €			
4		- Straßenbeleuchtung	I54100004460	35.239 €	40.063 €							
5		-- Straßenbeleuchtung Tiefbau	I54100004460			27.742 €			27.742 €			
6		-- Straßenbeleuchtung Leuchten/Elektro	I54100004460			12.321 €			12.321 €			Aus Kostenberchnung
7												
8		Zwischensumme		586.984 €	618.761 €				575.912 €	0,00 €		
9		Baunebenkosten										
10		- Straßenbau	I54100004460	93.870 €	97.906 €				97.906 €			
11												
12		Zwischensumme		680.854 €	716.667 €				673.818 €	0,00 €		
13		Unvorhergesehenes										
14		- Straßenbau	I54100004460	68.085 €	71.667 €				71.667 €			
15												
16		Summe Verkehrsanlagen		748.939 €	788.334 €				745.485 €	0,00 €		
17												
18	Abwasseranlagen											
19		Mischwasserkanal	I53801002860	179.479 €	198.172 €	239.397 €			239.397 €			
20		private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	15.190 €	42.656 €	58.756 €			58.756 €			
21		Kampfmitteluntersuchung psch. ca. 4% BK	I53801002860	30.640 €	30.640 €	-5.812 €			-5.812 €			Erfahrungswert geschätzt. Ab Kostenanschlag teilweise in Gewerken enthalten und Pauschale entsprechend reduziert...
22												
23		Zwischensumme		225.309 €	271.468 €				292.341 €	0,00 €		
24		Baunebenkosten										
25		- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801002860	26.319 €	28.802 €				28.802 €			
26		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	2.279 €	6.398 €				6.398 €			
27												
28		Zwischensumme		253.907 €	306.668 €				327.541 €	0,00 €		
29		Unvorhergesehenes										
30		- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801002860	20.580 €	22.697 €				22.697 €			
31		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	1.747 €	4.905 €				4.905 €			
32												
33		Zwischensumme		276.234 €	334.270 €				355.143 €	0,00 €		
34		abzgl. private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000	-19.216 €	-53.959 €				-70.059 €			
35		Summe Abwasseranlagen		257.018 €	280.311 €				285.084 €	0,00 €		
36												
37		Summe Verkehrs- und Abwasseranlagen		1.005.957 €	1.068.645 €				1.030.569 €	0,00 €		

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch Ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.