

Quartalsbericht zum 30.06.2026 Investitionsmaßnahmen							
lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026 EUR	Zwischenzeit-lich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
1	I11200000051	Beschaffung bewegl.Verm. EDV	0	3.000	3.000	2.880	Es erfolgte die Anschaffung notwendiger Hardware.
2	I11230000052	Stammkapitalerhöhung BGV	0	0	150	150	
3	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-180.000	0	-180.000	-180.000	Für die Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Brombach wurde die geplante Zuwendung durch den Ausgleichstock ausbezahlt.
4	I11240000160	Dorfgemeinschaftshaus Brombach	0	0	551	551	Es wurden noch einzelne Restarbeiten abgerechnet. Die Maßnahme ist nun abgeschlossen.
5	I11240000210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-128.000	0	-128.000	0	Die Abrechnung des Zuschusses für das Außengelände beim DGH Pleutersbach erfolgt Anfang des 3. Quartals 2026.
6	I11240000260	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach	100.000	0	100.000	10.490	Am Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach werden noch Restarbeiten wie das Setzen der Fahnenmasten durchgeführt, welche im Jahresverlauf abgeschlossen sein werden. Es ist geplant, den Parkplatz vor dem Gebäude noch neu zu asphaltieren.
7	I11240001160	Baumaßnahmen Tiefgarage Leopold.(BgA)	0	50.000	50.000	530	Die Umsetzung der vollständigen Videoüberwachung der Tiefgarage Leopoldsplatz soll im Jahr 2026 erfolgen (GR Beschluss vom 12.03.2026, BV 2026-033).
8	I11250000351	Erwerb v. bewegl. Vermögen	230.000	0	230.000	14.614	Es erfolgte bislang die Anschaffung von verschiedenen Kleingeräten für den Bauhof sowie des Aufsitzfrontmähers. Weitere Anschaffungen sollen im Jahresverlauf getätigt werden. Eine der größeren ist beispielsweise die Ersatzbeschaffung für den Kompakttraktor, der im Mäh- und Winterdienst wichtige Arbeit leistet.
9	I11260000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	2.203	2.203	Es erfolgte der Kauf einer Wallbox inkl. der Installation am Feuerwehrgerätehaus.
10	I11330000030	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0	0	-94.000	-94.000	Die Stadt Eberbach veräußerte verschiedene Grundstücke im Bereich des Mühlenwegs in Eberbach.
11	I11330000250	Erwerb unbebauter Grundstücke Forst	0	250	250	0	Nebenkosten aufgrund der Schenkung eines Grundstückes im Außenbereich.
12	I12210000051	Geschwindigkeitsanzeigeräte	0	2.300	2.200	2.200	Es erfolgte die Neuanschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräts.
13	I12600000010	Zuschuss v. Land für Investitionen	-5.000	0	-5.000	0	Der Förderantrag wurde gestellt, es liegt jedoch noch kein Förderbescheid vor.
14	I12600000051	Beschaffung Digitalfunkgeräte	12.600	0	12.600	0	Die Digitalfunkgeräte sollen nach der Sommerpause angeschafft werden.
15	I12600000060	Hochbaumaßnahme Feuerwehr	36.000	0	36.000	0	Die Machbarkeitsstudie für den Bau der Feuerwache Süd wurde bereits beauftragt. Das Planungsbüro ist derzeit in der Umsetzung. Die Kosten werden erst im weiteren Jahresverlauf abgerechnet.
16	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen Brandschutz	40.450	0	40.450	16.185	Es wurde bereits einiges an Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft. Weitere Anschaffungen sollen im Jahresverlauf erfolgen.
17	I12600000351	Beschaffung von Fahrzeugen	105.000	0	105.000	65.162	Im ersten Quartal wurde ein Kommandowagen für die Feuerwehr angeschafft. Im restlichen Verlauf des Jahres erfolgt die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für zwei weitere Fahrzeuge (LF20 und FZ Brombach) sowie die Ausschreibung.
18	I12800000051	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.800	0	16.800	0	Die Anschaffungen erfolgen erst im weiteren Jahresverlauf.
19	I21101000051	Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen	16.500	0	16.500	0	Die Anschaffungen erfolgen erst im weiteren Jahresverlauf.
20	I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.	0	120.000	120.000	35.150	Hier erfolgt gerade die Vergabe der Leistungen zur Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges am Gebäude Schülerhort. Die Nachrüstung des zweiten Fluchtwegs am Nebengebäude ist bis auf Kleinigkeiten erledigt.
21	I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-529.000	0	-529.000	0	Nach derzeitigem Stand erfolgt die Abrechnung des Zuschusses im Jahr 2026.
22	I21102000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Steige GS	0	0	7.493	7.493	Diverse Ersatzbeschaffungen wie z. B. im Bereich der Hardware.
23	I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahme	100.000	0	100.000	22.154	Bei der energetischen Sanierung wurde durch die ausführende Fassadenfirma keine mängelfreie Leistung erbracht und die Zahlung der mangelhaften Leistung von der Verwaltung daher nur teilweise freigegeben. Ein Zeitplan für die Behebung der Mängel wird derzeit durch die Firma ausgearbeitet.
24	I21103000051	Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V.	21.000	0	21.000	0	Die Anschaffungen erfolgen nach der Sommerpause.
25	I21104000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule	160.000	0	160.000	25.211	Der Chemiesaal der Realschule wird derzeit umgebaut, eine Fertigstellung ist in den Sommerferien teminiert. Für die neue Ausstattung des Chemiesaals war bisher eine Abschlagszahlung zu leisten.
26	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	240.000	0	240.000	77.502	Der Chemiesaal der Realschule wird derzeit umgebaut, eine Fertigstellung ist in den Sommerferien teminiert.
27	I21105000051	HSG bewegl. Vermögen	6.200	0	6.200	1.299	Restlichen Anschaffungen erfolgen nach der Sommerpause.
28	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	200.000	-50.000	150.000	27.491	Nach der energetischen Sanierung der Fassade soll das HSG auch innen nach und nach renoviert werden. In den Sommerferien sind Malerarbeiten im Flur 2. OG Bauteil "B" und "C" sowie im Außenbereich unter Bauteil "C" geplant. Zudem soll ein "Musterklassenzimmer in Bauteil "B" umgesetzt werden.
29	I21200000051	SBBZ Erw. bewegl. Vermögen	22.500	0	22.500	7.064	Anschaffung von Mobilar. Der Rest wird im Laufe des Jahres noch angeschafft.
30	I31400000060	Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft	0	0	2.785	2.785	In der Notunterkunft Odenwaldstraße 37 fanden Restarbeiten zum Ausbau von zwei Wohneinheiten im EG statt. Ausgeführt wurden Fliesenarbeiten und die Installation eines Infrarot-Heizelements.
31	I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum	500.000	-450.000	50.000	40	Das geplante Jugendzentrum wird zu einem großen Teil durch die Hochbauabteilung selbst geplant, weswegen bisher kaum Kosten angefallen sind. Beabsichtigt ist die Antragstellung der Maßnahme beim LEADER-Programm, wo durch sehr späte Mittelzuweisungen an die Geschäftsstelle erst im späten Herbst mit einer Entscheidung über eine Förderzugsage zu rechnen ist. Außer Planungskosten werden 2026 keine Mittel abfließen.
32	I36501000070	Investitionen Kiga "Arche Noah"	750.000	0	750.000	0	Mit der Dachsanierung wurde noch nicht begonnen, der Träger versichert eine Fertigstellung in diesem Jahr. Die Fertigstellung des Gruppenraumes ist bis Ende der Sommerferien vorgesehen. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
33	I36501000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah	10.000	0	10.000	0	Die Anschaffungen sind noch nicht erfolgt, sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
34	I36502000070	Investitionen Kita "St. Elisabeth"	80.000	0	80.000	0	Die Planungen sind beauftragt. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
35	I36502000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St. Maria	14.000	0	14.000	0	Die Anschaffungen sind noch nicht erfolgt, sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
36	I36503000070	Investitionszuschüsse Kiga St. Maria	30.000	0	30.000	0	Die Klimatisierung des OG wurde beauftragt, die Umsetzung soll zeitnah erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
37	I36504000070	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	69.500	0	69.500	0	Ein Großteil der Maßnahmen ist erfolgt (Hitzeschutzfolie EG und Klimatisierung OG). Es fehlt noch der Austausch der Lichttechnik, welche im weiteren Jahresverlauf erfolgen soll. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.
38	I36505000010	Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen	-336.000	0	-336.000	-336.000	Die Förderung des Ausgleichsstock wurde mit Vorlage des VN abgerechnet.
39	I36505000060	Kiga Regenbogen - Neubau	0	70.000	70.000	16.604	Für den 2025 in Betrieb genommenen Kindergarten fielen und fallen noch Restzahlungen und kleine Ergänzungen an. Eingebaut wurde beispielsweise noch die mobile Trennwand zwischen Essbereich und Turnbereich im Mehrzweckraum.
40	I42411000025	Versicherungsleistungen Sporth. Dr.-Weiß-Schule	-300.000	0	-300.000	0	Rechnungen wurden beim Versicherer Anfang des Jahres eingereicht.
41	I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme	50.000	-40.000	10.000	0	Nach Gesprächen mit einem auf Sporthallen spezialisierten Architekten ergab sich kein zufriedenstellendes Sanierungskonzept für die Steigesporthalle. Die Hochbauabteilung hat daher selbst einen reduzierten Sanierungsfahrplan entwickelt und Kostenwerte eingeholt. Zum Jahresende soll ein Förderantrag über die Sanierung zum Weiterbetrieb der Sporthalle bei einem Landesprogramm eingereicht werden. Außer Vorbereitungsleistungen werden 2026 keine Mittel benötigt.
42	I42414000060	Hohenstaufen-Sporthalle Hochbaumaßnahme	400.000	0	400.000	4.771	Die Baumaßnahme wurde Ende 2025 beim Land zur Förderung eingereicht. Mit einer Entscheidung ist bis Ende Juli 2026 zu rechnen, sodass im Anschluss die Vergabe der Planungsleistungen erfolgen kann.
43	I42415000010	Zuschüsse vom Land	-223.700	0	-223.700	0	Es wurde ein Förderantrag bei LEADER gestellt. Es liegt nun ein Förderbescheid i. H. v. 223.700 € vor.
44	I42415000015	Spende Skateanlage	0	0	-50	-50	Es handelt sich um Spenden, welche im Jahr 2026 eingegangen sind.
45	I42416000060	Neubau Skatepark	445.000	0	445.000	16.127	Die Umsetzung des Skateparks ist hinter den Kulissen bereits im Gang, die Fertigteilelemente werden im Werk bereits fertiggestellt. Die Fertigstellung soll bis Ende August und die Übergabe noch im September 2026 erfolgen.
46	I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf	30.000	0	30.000	21.618	Die Planungen für die Herstellung der Baumannstraße werden derzeit durch ein Ingenieurbüro finalisiert und sollen im Herbst 2026 beim ELR-Förderprogramm eingereicht werden.
47	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-200.000	0	-200.000	0	Der Verwendungsnachweis für den 2. Bauabschnitt wurde zur Abrechnung vorgelegt.
48	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost	645.000	-300.000	345.000	0	Die Planungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Brombach und Pleutersbach laufen bereits seit Anfang 2025. Inzwischen liegen die Stellungnahmen der Behörden und der Behindertenverbände vor, die Vergabe der Bauleistungen ist für das 4. Quartal geplant.
49	I54100007360	Sanierung Güterbahnhofstr.	10.000	0	10.000	0	Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.
50	I54100007460	Ausbau Ersheimer Straße	20.000	0	20.000	0	Vor dem Hintergrund der geplanten Fahrbahndeckenerneuerung der L595 durch Pleutersbach plant die Verwaltung mit einem Ingenieurbüro eine Anpassung des Knotenpunkts L595 / Ersheimer Straße.
51	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	305.000	-200.000	105.000	0	Die Planung ist aufgrund der Gründungssituation erschwert und dauert derzeit noch an. Die Beschlussfassung zur Freigabe der Entwurfsplanung soll dem GR noch im Jahr 2026 vorgelegt werden.
52	I54100008060	Abfangung Straßenkörper Waldstraße	380.000	0	380.000	99.727	Die Baumaßnahme an den Stützwänden in der Waldstraße läuft und soll im Sommer 2026 fertig gestellt werden.
53	I54100008260	Ausbau Gässel	300.000	-150.000	150.000	1.430	Die Baumaßnahme läuft. Im 1. Bauabschnitt wurden die Ver-, und Entsorgungsarbeiten abgeschlossen und die Straße provisorisch mit Asphalt verschlossen. Die Herstellung der Straße wird erst 2027 erfolgen und die Kosten damit erst dann anfallen. Die Gesamt-Fertigstellung ist bis Mitte 2027 vorgesehen.
54	I54101000360	Erneuerung Brücke H6 Holderbach	430.000	0	430.000	11.896	Die "versteckte" Brücke über den Holderbach unter dem Fußgängerüberweg in der Odenwaldstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Die Vergabe der Bauleistungen ist im Juli 2026 vorgesehen. Die Umsetzung erfordert Umleitungsmaßnahmen der durchgehenden Versorgungsleitungen von Strom, Wasser und Gas und soll ab September 2026 erfolgen.
55	I54101000660	Sanierung Brücke B3 Karstalweg	40.000	0	40.000	0	Die Eisenbahnbrücke muss saniert werden, was von einem Ingenieurbüro geplant wird. Aufgrund der notwendigen Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA) hat sich die Planung verzögert.
56	I54101000860	Sanierung Brücke Odenwaldstr.	30.000	0	30.000	0	Die Eisenbahnbrücke muss saniert werden, was von einem Ingenieurbüro geplant wird. Aufgrund der notwendigen Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA) hat sich die Planung verzögert.
57	I54500000051	Winterdienst	0	0	16.008	16.008	Es erfolgte eine Ersatzbeschaffung des Fronthubwerk mit Arbeitsplatte und eines Keilräumschilds.
58	I54900000160	Hochbaum. öffentl. Toilette	140.000	0	140.000	3.570	Geplant sind zwei Maßnahmen: Die Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage am Bahnhof, wozu die Verwaltung im Gespräch mit der DB ist, um eine kostengünstige Gestattung für einen Standort auf dem Bahngelände zu erlangen und die Generalsanierung der WC-Anlage Tiefgarage Leopoldsplatz.
59	I55100000160	Hochbaumaßnahmen Spiel-/Grünflächen	0	0	8.187	8.187	Der Maschendrahtzaun am Bolzplatz in Lindach wurde erneuert.
60	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	10.000	0	10.000	0	Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.
61	I55300000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Friedhof	9.000	0	9.000	0	

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
62	I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe	100.000	0	100.000	0	Beim Stadtfriedhof ist die Sanierung des Hauptwegs geplant.
63	I55500000060	Hochbaumaßnahme Forst	200.000	-50.000	150.000	0	Die Mittel sind für die Sanierung des Forstareals eingestellt. Inzwischen hat die Verwaltung neue Erkenntnisse zur Zukunft des Schlachthofgeländes, wodurch eine Zusammenlegung der städtischen Servicebetriebe und der Stadtförsterei geprüft werden soll. Ein erster Schritt kann dabei die Neuanlage eines gemeinsamen Fahrzeugwaschplatzes sein. Der alte Waschplatz des Forsts ist durch einen Defekt des Ölabscheiders nicht länger nutzbar und muss nach Stand der Technik ersetzt werden.
64	I55500000351	Erwerb Fahrzeuge für Forst	20.000	0	20.000	0	
65	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	185.000	170.000	355.000	80.740	In der Stadthalle sind durch den Sanierungsstau und im Hinblick auf das Stadtjubiläum 2027 Modernisierungsmaßnahmen in den Bereichen Bodenbelag und Beleuchtung geplant. Eine Neubeschichtung der Oberflächen im Foyer wird derzeit geprüft, die Handläufe wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs aufgearbeitet.
66	I57300000151	Tiefgarage - Ansch. bewegl. Vermögen	0	0	13.704	13.704	Es wurde eine neue Tauchwasserpumpe am Abgang Tiefgarage Leopoldsplatz benötigt, sowie eine weitere im Technikraum der Tiefgarage.
67	I57300000351	Stadtjubiläum - Erw. bewegl. Vermögen	0	20.000	20.000	8.250	Für das Stadtjubiläum wird ein 3D-Fotopoint mit dem Schriftzug "Eberbach" angeschafft.
68	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	1.200.000	-400.000	800.000	34.715	Für die Ufersanierung der Kaimauer am Neckarlauer wurde ein Förderantrag auf Mittel aus der Denkmalförderung gestellt, der wiederum Voraussetzung für weitere Förderungen ist. Erst mit Eingang des Förderbescheids Denkmalschutz darf die Maßnahme im eigentlichen Sinn begonnen werden und die Ausschreibung erfolgen. Durch die lange Verzögerung werden 2026 nicht alle Mittel abgerufen werden können.
69	I57500000460	Baumaßnahme Campingpark (BgA)	0	0	6.424	6.424	Es musste eine neue Wasserversorgung für die Wohnmobilstellplätze angeschafft werden, da die alte defekt war.
70	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE	1.200.000	700.000	1.900.000	0	Die Kapitalzuführung für den Eigenbetrieb SDE musste um 700.000 € angehoben werden (BV 2026-148). Die erste Auszahlung von ca. 1,5 Mio. € soll nach Beschlussfassung im Gemeinderat im August 2026 erfolgen. Die Restzahlung ist im weiteren Jahresverlauf geplant.

Einnahmen Plan	-1.901.700 €
Ausgaben Plan	8.909.550 €

Einnahmen gem.	-1.995.750 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	8.465.931 €