Halbjahresbericht zum 30.06.2026
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 30.06.2026 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
		Wasserversorgung					
1	80344310/11/14/16	Wasserwerk & Hochbehälter Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	2.678.000	-3.000	2.675.000	193.286	
2		Zuschuss vom Land (Neuordnung Wasservers. 3. BA)	-1.243.600	-600.542	-1.844.142	0	Teilauszahlung Förderung wird beantragt, Beantragung Mehrkosten läuft
3	80344313	Förderleitung DN/OD 280	0	36.975	36.975	36.975	Nachforderung, abgeschlossene Baumaßnahme
4		Fernwirkanlage Wasser	10.000		10.000	0	
5		HB Lindach	100.000	-100.000	0	0	verschoben auf 2027
6	80344462	Wasserwerk Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	340.000	-215.000	125.000	6.804	nur Teilausführung 2027
7		Zuschuss vom Land	-223.210	223.210	0	0	Abruf erst 2027
8	80344461	Wasserwerk Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	330.000	-205.000	125.000	7.130	nur Teilausführung 2027
9		Zuschuss vom Land	-216.645	216.645	0	0	Abruf erst 2027
10	80344458	Gässel, 200er Wasserleitung	435.000	-185.000	250.000	53.224	nur Teilausführung 2027
11		FriDoLa 4. BA (RUB & Holderbachverdohlung)	100.000	-50.000	50.000	0	nur Teilausführung 2027
12		Stichweg, Neuer Weg 100er Wasserleitung	94.800		94.800	0	
13		Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf, 100er	30.000	-30.000	0	0	Ausführung erst 2027
14		Baumannstraße, 100er Wasserleitung	110.000		110.000	0	
15		Förderleitung Allemühl-Pleutersbach, 100er	200.000	-200.000	0	0	Ausführung erst 2027
16	80344460	Waldstraße WHL neu verlegen	0	50.000	50.000	297	Stützmauer akute Gefährdung
17	80344455/6/	diverse Hausanschlüsse	0	50.000	50.000	28.290	
18	89301457	Wasserzähler	123.000		123.000	76.759	
19		Standrohre	3.000		3.000	0	
20	89301462/3/4/5/6/7/8	Werkzeug und Geräte	31.000		31.000	16.023	
21	89301469/70	Möbel	15.000		15.000	1.254	
22		Hardware	20.000		20.000	0	
23		HB Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	verschoben, evtl. 2028
24		Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	80.000	-80.000	0	0	Bauverzögerung, Kompensation erfolgt erst 2027
25		Itterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	wahrscheinlich erst 2029
26		Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	wahrscheinlich erst 2028
27		FriDoLa 2. BA DN 200 (Planung)	10.000	-5.000	5.000	0	
28		Güterbahnhofstraße	50.000	-45.000	5.000	0	für 2027 geplant
		Verkehrsbetriebe					
29		Linienbus (Ersatz HD-ES 772)	325.000	20.000	345.000	0	
30		Linienbus (Ersatz HD-ES 781)	325.000	-325.000	0	0	wird erst 2027 ausgeschrieben
31	89701102/45/46/47	3 Ladesäulen (Ladigsberg, In der Au)	25.000		25.000	23.801	
32	89701142	Klimanlage Büro VB	4.000	-200	3.800	3.800	
33	89701141/43	Büroeinrichtung	7.000	336	7.336	7.336	Materialschrank für Werkstatt & Büromöbel Renn/Weis
34		Fahrgastzählung	40.000		40.000	0	
35	80700105	Projekt E-Bus Flotte	0	25.000	25.000	6.552	nur Planungskosten
36	89701147	Ladesäule Alpitronic	0	60.000	60.000	51.952	neues Gerät für neuen Linienbus
		Bäderbetriebe					
37	80900101	Neubau Hallenbad	0	892	892	892	Nachforderung
38	89901351	Kameras mit Videoüberwachung	8.000		8.000	1.760	
39	89901345/44	Chloranlage erneuern	45.000	8.031	53.031	53.031	
40		Telefone & Telefonanlage	6.000		6.000	0	
41	89901348	Beckensauger	30.000	-2.380	27.620	27.620	
42		Schwimmbeckenabdeckung	150.000	-150.000	0	0	voraussichtlich 2027 oder später (Grundlage Erstellung Gesamtkonzept)
43		Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst)	5.000		5.000	0	
44	89901341	Sonnensegel	25.000		25.000	1.501	
45		BHKW	0	175.000	175.000	0	
46	89901346/52/80900102	divers	0	1.658	1.658	1.658	Duschtollettenrollstuhl, Trainingsuhr, Werbefahrradständer
47	89901347	Sanierung Hallenbadfilter	0	100.580	100.580	100.580	
48	89901349	Erweiterung Brandmeldeanlage	0	1.927	1.927	1.927	
49	89901350	Kassensystem	0	750	750	505	

Einnahmen Plan	-1.683.455 €
Ausgaben Plan	5.904.800 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	-1.844.142 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	4.690.389 €